

Checkliste PV-Installation

Kundenname:	Wurde ordentlich erledigt	Wurde teilweise erledigt	Wurde nicht erledigt	Kann nicht beurteilt werden
Installationsadresse:				
Wurde der Arbeitsschutz eingehalten (Gerüst oder / und Fallschutz)				
PV-Module sind, wie auf dem Plan montiert worden				
Kabel sind alle ordentlich verlegt mit Kabelkanal				
Erdung wurde an allen Montageschienen angebracht				
PV-Kabel (schwarz) ist mindestens 6 qmm				
Erdung (grün-gelb) ist mindestens 10 qmm				
Wechselrichter mit Anschlussbox wurde montiert und				
Akku wurde montiert und angeschlossen				
Testlauf der Anlage war erfolgreich				
Durchbrüche wurden mit Gefälle nach außen gebohrt				
Durchbrüche wurden ordentlich abgedichtet				
Baustelle wurde aufgeräumt				
Müll wurde mitgenommen				

Folgende Mängel werden beanstandet:

[illegible]

Firmenname und

Unterschrift Monteur:

Unterschrift Kunde: